

PLANIFICARE				FINANȚARE						RAPORTAREA PROGRESULUI		
Primăria satului Nișcani PLAN DE ÎMBUNĂȚĂIRE A SERVICIILOR DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ 2022 – 2024										Perioada de raportare: 03.2022-01.09.2022		
Numărul și data aprobării Grantului: 06 din 23.03.22				Link la versiunea publicată a Fișei de monitorizare: www.niscani.sat.md						Autorul raportului: Petru Sorici		
Nº	Sarcini	Activități	Data limită	Responsabil	Sursa de finanțare	Suma aproximativă de finanțare [mii MDL]				Rezultate așteptate: /	Gradul de realizare a activității	Rezultate obținute (descrierea succintă a rezultatelor, impedimentelor, necesităților):
						Total	2022	2023	2024			
1 Sarcina 1: Organizarea serviciului de iluminat public stradal în satul Nișcani												
1,1	Stabilirea mecanismului de prestare a serviciului	1.1.1 Elaborarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului	2022	N. Rusu	APL		*			Serviciul de iluminat public stradal este reglementat și operat în mod eficient	DA	elaborat regulament /aprobat prin decizia CL Nișcani nr. 01/04 din 18.03.2022 Link: https://actelocale.gov.md/ral/act/cu-privire-la-stabilirea-contribuiei-i-aprobarea-regulamentului-cu-privire-la-contribuia-locuitorilor-la-construcia-sistemului-de-iluminat-public-din-satul-niscani-6637511111
		1.1.2 Selectarea și semnarea contractului cu operatorul de servicii	2023	P. Sorici	APL			*			NU	Nu este cazul la momentul / va fi semnat contract de mentenanță cu o firmă specializată deoarece sistemul construit va avea o garanție de 5 ani la materiale
		1.1.3 Stabilirea responsabilului din partea primăriei pentru funcționarea sistemului de iluminat public	oct.22	P. Sorici	APL		*				NU	după darea în exploatare a rețelelor electrice
1,2	Asigurarea sustenabilității financiare a serviciului	1.2.1 Aprobarea tarifelor pentru amenajarea teritoriului	2022-2024	N. Rusu	APL		*	*	*	Serviciul de iluminat public este finanțat în mod sustenabil	DA	Anual aprobate tarife prin decizia CS Nișcani.
		1.2.2 Consiliul local aprobă decizia de susținere financiară a serviciului	2022 - 2024	N. Rusu	APL		*	*	*		DA	Anual aprobate alocări prin decizia CS Nișcani.
2 Sarcina 2 Asigurarea accesului la serviciu de iluminat public stradal pentru toți locuitorii satului Nișcani												
2,1	Extinderea infrastructurii de iluminat public stradal	2.1.1 Selectarea soluției tehnice și elaborarea proiectului de construcție a 12 km de rețea de iluminare	2022	P. Sorici	MĂ IMPLIC	*	*			Satul Nișcani dispune de 100 % de acoperire cu rețea de iluminat stradal	DA	Realizat proiect tehnic de către Foxtaur-VG SRL. Proiect verificat și autorizat.
		2.1.2 Construcția a 16.6 km de rețea de iluminat public stradal	27.10.2022	P. Sorici	APL	1260,0	860,00	200,00	200,00		PARTIAL	Lucrările au demarat la data de 03.08.2022. A fost semnat contractul de antrepriză cu SRL Alfa Electro-Montaj Grup - nr. 21 din 19.07.2022. Valoarea totală a investiției pentru I etapă - 1,61 mil. MDL (MĂ IMPLIC - 1,2 mil., APL - 0,41 mil. MDL). Data planificată de dare în exploatare 27.10.22. Cf. HG, APL a fost selectată pentru finanțare în cadrul programului Satul European - 0,97 mil.
					MĂ IMPLIC	1200,0	1200,00	0	0			
					Altele	2330,0		1330,0	1000,0			
3 Sarcina 3 Amenajarea teritoriului și creșterea atractivității turistice al satului Nișcani												
3,1	Amenajarea teritoriului	3.1.1 Amenajarea spațiilor publice	2022-2024	E. Stratan	APL	110	110	0	0	Spațiile publice sunt bine amenajate și biserica dispune de o iluminare arhitecturală atractivă.	DA	Amenajat Monumentul eroilor
		3.1.2 Iluminarea arhitecturală a bisericii Sf. Cuvioasa Parascheva	2022 - 2023	pr. B. Stratan	Cetățenii	15,0	5,0	5,0	5,0		PARTIAL	au fost colectate de la cetățeni 18 mii MDL. Urmează să demareze lucrările (costul total estimativ max 300 mii MDL)
					Altele	370,0	0	185,0	185,0			
4 Sarcina 4 Îmbunătățirea eficienței procesului de furnizare a serviciilor de iluminat stradal												

4,1	Îmbunătățirea relațiilor cu consumatorii	4.1.1 Analiza anuală a gradului de satisfacție beneficiarilor serviciului	2022-2024	L. Stratan	APL	6	2	2	2	Gradul de satisfacție a beneficiarilor față de prestarea serviciului crește constant	NU	După construcția sistemului de iluminat- luna decembrie / anual.
		4.1.2 Crearea unui sistem de monitorizare a funcționării sistemului (de către consumatori)	dec.22	P. Sorici	APL		*	*	*		NU	După construcția sistemului de iluminat- luna decembrie 2022.
		4.1.3 Informarea permanentă a cetățenilor (media socială, web etc) despre modul de operare și funcționare a serviciilor	2022-2024	O. Sorici	APL		*	*	*		PARTIAL	Informare sistematică despre implementarea proiectului.
4,2	Creșterea durabilității infrastructurii	4.2.1 Organizarea auditului energetic	2023	P. Sorici	APL				*	Sistem eficient de operare și mentenanță a serviciului	NU	Urmează după un an de funcționare a sistemului de iluminare.
		4.2.2 Elaborarea și aprobarea unui plan de reparații și a unui plan de răspuns în caz de urgență	2023	A. Gheorghită	ÎM				*		NU	Nu este cazul la moment / va fi semnat contract de mentenanță cu o firmă specializată deoarece sistemul construit va avea o garanție de 5 ani la materiale
		4.2.3 Elaborarea unui Plan de operare și mentenanță	dec.22	A. Gheorghită	ÎM				*		NU	SRL AEMG și-a asumat să ofere consultanță
		4.2.4 Definirea indicatorilor cheie pentru monitorizarea periodică	nov.22	A. Gheorghită	ÎM				*		NU	SRL AEMG și-a asumat să ofere consultanță
		4.2.5 Elaborarea proiectului tehnic pentru construcția unui Parc fotovoltaic	2023	P. Sorici	APL				*		NU	Cost estimativ - 25 mii MDL: 30 kWt, 0,03-0,05 ha
		4.2.6 Construcția unui Parc fotovoltaic	2023-2024	P. Sorici	APL				*		NU	Costul estimativ al investiției circa 800 mii MDL
5	Sarcina 5. Creșterea responsabilității și a transparenței în furnizarea de servicii publice											
5,1	Introducerea mecanismelor de participare a populației la procesele de formare, planificare, implementare a acțiunilor care vizează furnizarea de servicii publice	6.1.1 Aprobarea regulamentului privind dezvoltarea serviciilor publice, care prevede participarea reprezentanților populației (grup de inițiativă) la procesul de luare a deciziilor	2023	N. Rusu	APL				*	Autoritățile locale asigură condiții de participare activă a cetățenilor în procesul de luarea a deciziilor privind modul de prestare a serviciilor publice	NU	în proces de documentare date pentru elaborarea Regulamentului
		6.1.2 Raportarea regulată privind activitatea operatorului de servicii	2023	P. Sorici	APL				*		NU	Nu este cazul la moment / va fi semnat contract de mentenanță cu o firmă specializată deoarece sistemul construit va avea o garanție de 5 ani la materiale
		6.1.3 Aprobarea priorităților și indicatorilor de performanță ai operatorului de servicii	2023	N. Rusu	APL				*		NU	Nu este cazul la moment / va fi semnat contract de mentenanță cu o firmă specializată deoarece sistemul construit va avea o garanție de 5 ani la materiale
		Total	5291,0	2177,0	1722,0	1392,0						
		APL	1376,0	972,0	202,0	202,0						
		MĂ IMPLIC	1200,0	1200,0	0	0						
		Cetățenii	15,0	5,0	5,0	5,0						
		Altele	2700,0	0	1515,0	1185,0						

#DA	Gradul de realizare
	DA
#NU	5
	NU
#PARTIAL	13
	3 PARTIAL